

SICUREZZA

**VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Tipologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO
 Descrizione: II. BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnalatico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81/08 e smi. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

Interconnessioni con altri lavori: In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala **Materiali:** Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento

Misure provvisoriai: Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee arditole con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m.1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantier e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

NB. PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO OGGETTO DEI LAVORI, SARA' OBBLIGO DEL CSE PROVVEDERE AD INDIRE APPOSITA RIUNIONE DI COORDINAMENTO, ALLA PRESENZA DELLA COMMITTENZA, AL FINE DI PROGRAMMARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DI CANTIERE COMPATIBILMENTE CON LE ATTIVITA' IPZS, ED INDIVIDUARE I PERCORSI IDONEI AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE CON LO STESSO PERSONALE IPZS.

LEGENDA

	RECINZIONE h=2,00m
	INGRESSO AUTOMEZZI
	INGRESSO PEDONALE
	BARACCAMENTI
	AREA DI STOCCAGGIO
	AREA DEPOSITO ATTREZZATURE
	AREA DEPOSITO MACCHINARI
	AREA STAZIONAMENTO POMPA E BOTTE CLS
	CARTELLI DI CANTIERE
	PONTEGGIO METALLICO
	DISPENSORE DI TERRA
	QUADRO ELETTRICO
	AREA DI CANTIERE

COMUNE DI FILETTINO
PROVINCIA DI FROSINONE



**RISANAMENTO IDRICO
AMBIENTALE**

Committente: COMUNE DI FILETTINO (FR) Largo Martin Filetico, 21 - 03010 FILETTINO (FR)	
PROGETTISTA:	Tavola PSC 05 Scala 1:500
Arch. Sandro TUFI	DATA 20/03/2019 FILE --
Via Prenestina n° 237 - Serrone (FR) - 03010 Part. I.V.A. 02121680603 C.F.: TFUSDR66D126659C Tel/Fax 0775/595556 Cell. 3397035809 Email: tufi.sandro@gmail.com	
LAYOUT DI CANTIERE	
VIA PANORAMICA	
AGGIORNAMENTI	

